

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (базисов, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по АО "Горэлектросеть" за 2 квартала 2017 года



Утверждено: Г.Г.Гарипов директор АО "Горэлектросеть"
Г.Г.Гарипов

№ п/п	Наименование и адрес объекта (исход. разложение)	Условно в тарифах (базисах, размерах платы)										Переговорное инвестирование по тарифной ставке (Федеральное Правительство Самарской области № 1000-П от 31.10.2016 г.)										Платное инвестирование (своими средствами, фактически поступившие в соответствии с периодом и в объеме возмещения профинансирования инвестиций (ресурс))										Профинансирование (денежные средства, фактически полученные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программой)										Освоение (денежные средства, фактически освоённые в соответствии с периодом, натуральные показатели по выполняемым мероприятиям, подлежащим документальному подтверждению)										Наименование выданных работ (ИДР, СМР** и т.д.)	По источникам финансирования				Итого
		По источникам, тыс. рублей					По источникам финансирования, тыс. рублей					По источникам финансирования, тыс. рублей					По источникам финансирования, тыс. рублей					По источникам финансирования, тыс. рублей					По источникам финансирования, тыс. рублей																														
		Всего	прибыль	амортиз. износ	прочие источники	и	Всего	прибыль	амортиз. износ	прочие источники	и	Всего	прибыль	амортиз. износ	прочие источники	и	Всего	прибыль	амортиз. износ	прочие источники	и	Всего	прибыль	амортиз. износ	прочие источники	и	Единицы измерения	количество	тыс.	Всего	прибыль	амортиз. износ	прочие источники	и																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																									
1	Ремонт участка ПС 1 10кВ/кВ "Староутинская" - Запасы П. индивидуального ввода на П. П. Перовский округ. Староутинский	1963	1963	0	0	1963	1963	0	0	шт	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
2	Ремонт участка ПС "Очистная" Монтаж шкафа ПРУСОТ Перовский округ. Перовский округ	1453	1380	73	0	1453	1380	73	0	шт	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
3	Модернизация ПС "Очистная" с закладной железки КРУ Перовский округ. Перовский округ	263	199	73	0	263	199	73	0	шт	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
4	Модернизация ПШ-2 с закладной закладной железки КРУ Перовский округ. Перовский округ	3873	3873	0	0	3873	3873	0	0	шт	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
Всего:		7552	7406	146	0	7552	7406	146	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									

** - проектно - изыскательские работы
** - строительные - монтажные работы

Безусловно согласен: Г.Г.Гарипов директор АО "Горэлектросеть"